

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ Завьяловский район УР»

А.Н. Сивцов

2025 г.



Утверждено:
Заместитель
генерального директора
ООО «Ком Энерго»
А.В. Лютов



**План мероприятий по подготовке котельной № 1 «Вараксино» к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Примечания
Мероприятия организационного характера.			
1	Проведение проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, в т.ч. знаний норм по охране труда	май	
2	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно	
3	Обеспечение наличия технической документации, действующих должностных, производственных и эксплуатационных инструкций.	постоянно	
4	Актуализация технологических и принципиальных схем котельной.	август	
Мероприятия технического характера.			
5	ЭПБ Котла ДКВР 4/13 Зав.№2839 Рег.22007 ст.№1 с экономайзером ЭП2-142 Зав.№ Б-1665 Рег.№22012	февраль	
6	ЭПБ Котла ДКВР 4/13 Зав.№3506 Рег.22010 ст.№2 с экономайзером ЭП2-142 Зав.№ Б-1658 Рег.№22011	март	
7	Ремонт питательных насосов №№ 1,2 Ремонт подпиточных насосов №№ 1,2,3 Ремонт рециркуляционных насосов №№ 1,2 Ремонт насосов исходной воды №№ 1,2	март	
8	Ремонт сетевых насосов №№ 1,2,3	апрель	
9	Ремонт подогревателей ГВС и исходной воды	май	
10	Ремонт оборудования мазутного хозяйства	май-июнь	
11	Ремонт котла ДКВР4/13 №1 с экономайзером №1	июнь	
12	Ремонт бака сбора конденсата	июнь	
13	Ремонт котла ДКВР4/13 №2 с экономайзером №2	июль	
14	Ремонт котлов ПТВМ30М №№3,4	август	Работы проводятся на отключенном оборудовании в период останова котельной (с ограничением потребителей) ориентировочно с
15	Ремонт деаэратора ДСА-10	август	
16	Обследование, чистка, ремонт дымоходов	август	
17	Ревизия запорной арматуры сетевых линий, питательной линии, парового коллектора	август	