

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“КомЭнерго”
(ООО “КомЭнерго”)

г. Ижевск

Номер документа	Дата
19	14.04.25

ПРИКАЗ

*Об утверждении планов мероприятий по подготовке котельных
к отопительному сезону 2025-2026 гг.*

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке котельных №1 «Вараксино», №2 «Октябрьская», №3 «Глазовская», №5 «Италмас» к отопительному периоду 2025-2026 гг.
2. Контроль за приказом оставляю за собой.

И.о. генерального директора

А.В. Лютов
(по приказу №18 от 11.04.2025)

Утверждаю:
Заместитель
генерального директора
ООО «Ком Энерго»
А. В. Лютов



**План мероприятий по подготовке котельной № 1 «Вараксино» к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Примечания
Мероприятия организационного характера.			
1	Проведение проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, в т.ч. знаний норм по охране труда	май	
2	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно	
3	Обеспечение наличия технической документации, действующих должностных, производственных и эксплуатационных инструкций.	постоянно	
4	Актуализация технологических и принципиальных схем котельной.	август	
Мероприятия технического характера.			
5	ЭПБ Котла ДКВР 4/13 Зав.№2839 Рег.22007 ст.№1 с экономайзером ЭП2-142 Зав.№ Б-1665 Рег.№22012	февраль	
6	ЭПБ Котла ДКВР 4/13 Зав.№3506 Рег.22010 ст.№2 с экономайзером ЭП2-142 Зав.№ Б-1658 Рег.№22011	март	
7	Ремонт питательных насосов №№ 1,2 Ремонт подпиточных насосов №№ 1,2,3 Ремонт рециркуляционных насосов №№ 1,2 Ремонт насосов исходной воды №№ 1,2	март	
8	Ремонт сетевых насосов №№ 1,2,3	апрель	
9	Ремонт подогревателей ГВС и исходной воды	май	
10	Ремонт оборудования мазутного хозяйства	май-июнь	
11	Ремонт котла ДКВР4/13 №1 с экономайзером №1	июнь	
12	Ремонт бака сбора конденсата	июнь	
13	Ремонт котла ДКВР4/13 №2 с экономайзером №2	июль	
14	Ремонт котлов ПТВМ30М №№3,4	август	Работы проводятся на отключенном оборудовании в период останова котельной (с ограничением потребителей) ориентировочно с
15	Ремонт деаэратора ДСА-10	август	
16	Обследование, чистка, ремонт дымоходов	август	
17	Ревизия запорной арматуры сетевых линий, питательной линии, парового коллектора	август	

Утверждаю:
Заместитель
генерального директора
ООО «Ком Энерго»
А.В. Лютов



**План мероприятий по подготовке котельной № 2 «Октябрьская» к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Примечания
Мероприятия организационного характера.			
1	Проведение проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, в т.ч. знаний норм по охране труда	ноябрь	
2	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно	
3	Обеспечение наличия технической документации, действующих должностных, производственных и эксплуатационных инструкций.	постоянно	
4	Актуализация технологических и принципиальных схем котельной.	август	
5	Организация и проведение периодической проверки узла учета тепловой энергии.	август	
6	Заключение Соглашения об управлении системой теплоснабжения.	июль	
Мероприятия технического характера.			
7	Текущий ремонт парового котла ДСЕ-2,5-13	апрель	
8	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-7,56-150 № 4	апрель	
9	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-7,56-150 №5	май	
10	Техническое освидетельствование КВГМ-7,56-150 №6	май	
11	Текущий ремонт водогрейного котла КВГМ-7,56-150 №7	июнь	
12	Текущий ремонт сетевых насосов	июнь	
13	Текущий ремонт питательных, подпиточных насосов	июль	
14	Текущий ремонт деаэратора	июль	
15	Текущий ремонт водоподготовительного оборудования	июль	
16	Текущий ремонт трубопроводов сетевых, хвс, питательных, подпиточных	август	
17	Текущий ремонт мазутного хозяйства	август	
18	Поверка приборов	1 раз в 3 месяца в течение года	
19	Выполнение графика ППР	постоянно	

Утверждаю:
Заместитель
генерального директора
ОСН «Комэнерго»
А.В. Люгов

**План мероприятий по подготовке котельной № 5 «Италмас» к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Примечания
Мероприятия организационного характера.			
1	Проведение проверки знаний персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, в т.ч. знаний норм по охране труда	январь	
2	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно	
3	Обеспечение наличия технической документации, действующих должностных, производственных и эксплуатационных инструкций.	постоянно	
4	Актуализация технологических и принципиальных схем котельной.	август	
Мероприятия технического характера.			
7	Ремонт питательных насосов №№ 1,2 Ремонт подпиточных насосов №№ 1,2,3	Июль	
8	Ремонт сетевых насосов №№ 1,2,3	апрель	
9	Ремонт подогревателей исходной воды	июнь	
10	Ремонт оборудования мазутного хозяйства	май-август	
11	Ремонт котла КВГМ-20 ст.№3	июнь	
12	Ремонт бака рабочей воды	июнь	
13	Ремонт котла КВГМ-20 ст.№2	июль	
15	Ремонт деаэратора ДСА-10	август	Работы проводятся на отключенном оборудовании в период останова котельной (с ограничением потребителей) ориентировочно с 16.08.2025г. по 23.08.2025г.
17	Ревизия запорной арматуры сетевых линий, питательной линии, парового коллектора	август	
18	Ревизия с частичной заменой, запорной арматуры натрий-катионитовых фильтров, досыпка катионита.	май – август	
19	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей.	май – август	
20	Поверка приборов	август	
21	Выполнение графика ППР	постоянно	
Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов.			
Отопительный период		Описание	
2021-2022		В штатном режиме, инцидентов и технологических нарушений не зарегистрировано.	